ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -7-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements to drains at LBS Nagara and surrounding area in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/ WO/ 93/2022-23 dt: 3/2/2023

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ: 26–4–2023

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to drains at LBS Naagara and surrounding area in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ Sri.Manoj Naik.B.M 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:3–2–2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ.ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 119 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

3) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **90 ದಿನಗಳ** ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ **119** ದಿನಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:05

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

Executive Engineer (YNT) ಲ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(21)	ಕಂಡಿಕೆ (16) ಅಥವಾ (20) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಪೆನಲ್ಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರ.ಸಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ (ಪಶ್ಚಿಮ)

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

22) ~~ಕ~~ (ಗುಣ)

ವಿಷಯ .....

.....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮ
23)	

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements to drains at LBS Nagara and surrounding area in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	Rs.20.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Manoj Naik B M
5	Agreement no	EE/YNK/EPMT-12/AG/97/2022-23, dt:7-1-2023
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/W.O/93/2022-23, dt:3-2-2023
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 Days
8	Date of application by the contractor for granting	—
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	26-4-2023
10 -	Extension granted if any	—
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Improvements to Drains at LBS Nagara and Surrounding areas in Ward No.5 Yelahanka NEW Town Sub Division
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carries out during 2nd extension	—
14	Time now applied for	119 Days

15	Date of recommanding time 2nd extension	———
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	———
17	Balance of remaining work	Balance Work has to be Done in the Time Extension Period
18	Probable time required for completion of remaining work	119 Days
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	———
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	———
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	AS Per the discreasion of Exeative Engineer to Propose for Penalty
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

Assistant Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ